

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		广泉路(新村路-交通路)架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	700.00	700.00	75.12		10.00	10.73	1.07
	其中: 当年财政拨款	700.00	700.00	75.12		-	10.73	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进项目建设			项目年初计划完成施工招标, 因概算调整等原因, 截至年底未完成招标采购工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	0.00(%)	10.00	0.00	因概算调整等原因, 截至年底未完成招标采购工作, 应及时调整项目计划, 提高项目完成率。
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	0.00(%)	10.00	0.00	因概算调整等原因, 截至年底未完成招标采购工作, 应及时调整项目计划, 提高项目完成率。
	时效 指标	项目完成及时性		及时	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	因概算调整等原因, 截至年底未完成招标采购工作, 应及时调整项目计划, 提高项目完成率。
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指	服务 对象	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	61.07	
评分等级		中					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水泉路、水泉南路（交通路—富水路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	800.00	800.00	800.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进项目建设				项目按照年初计划如期完成水泉路、水泉南路（交通路—富水路）架空线入地和合杆整治工程，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	因工程未完工，效果未完全体现。	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	15.00	13.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	95.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表  
 (2023 年度)

项目名称		北石路（铜川路—兰溪路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,686.00	1,686.00	1,011.90		10.00	60.01	6.00
	其中: 当年财政拨款	1,686.00	1,686.00	1,011.90		-	60.01	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设			因项目实施计划有所调整, 故部分招标未完成。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	60.00(%)	15.00	9.00	因项目实施计划有所调整, 故部分招标未完成, 应及时调整预算及实施计划, 提高项目执行进度。
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	60.00(%)	15.00	9.00	因项目实施计划有所调整, 故部分招标未完成, 应及时调整预算及实施计划, 提高项目执行进度。
	时效 指标	项目完成及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	因项目实施计划有所调整, 故部分招标未完成, 应及时调整预算及实施计划, 提高项目执行进度。
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指	服务 对象	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	



标	满意度指标						
总分					100.00	81.00	
评分等级		良					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		规划路（金迎路—金通路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,450.00	1,450.00	1,437.34		10.00	99.12	9.91
		其中：当年财政拨款	1,450.00	1,450.00	1,437.34		-	99.12	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	施工过半				项目按照年初计划如期完成规划路（金迎路—金通路）道路新建工程，施工进度过半，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	因工程未完工，效果未完全体现。	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	15.00	14.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	95.91		
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		真北路（苏州河一区界）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	4,470.00	4,470.00	3,234.80		10.00	72.36	7.23
		其中：当年财政拨款	4,470.00	4,470.00	3,234.80		-	72.36	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目竣工				项目按照年初计划如期完成真北路（苏州河一区界）架空线入地和合杆整治工程，开展及时，完成情况较好，由于实际进度款与年初计划有所差别，故预算执行率偏低。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00		
总分						100.00	97.23		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		真南路（武威路—南何支线）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	5,600.00	5,600.00	4,420.59		10.00	78.93	7.89
		其中：当年财政拨款	5,600.00	5,600.00	4,420.59		-	78.93	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目竣工				项目按照年初计划如期完成真南路（武威路—南何支线）架空线入地和合杆整治工程，开展及时，完成情况较好。因方案变化，进度款减少，故预算执行率偏低。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	12.00	12.00		
	成本指标	成本控制有效性		有效	达成指标	12.00	12.00		
效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	18.00	16.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	95.89		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		云岭西路（千阳路-真北路）改建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,000.00	2,000.00	1,405.92		10.00	70.29	7.02
		其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	1,405.92		-	70.29	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进项目建设				项目按照年初计划如期完成云岭西路（千阳路-真北路）改建工程，开展及时，完成情况较好，由于总包及管线搬迁费未完成支付，故预算执行率偏低。。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升工程		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	9.00	9.00		
总分						100.00	97.02		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		德汇苑开关站搬迁工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	300.00	300.00	0.00		10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成审价				因审计单位的原因，故年底前未完成审价。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	0.00(%)	10.00	0.00	因审计单位的原因，故年底前未完成审价。	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	0.00(%)	10.00	0.00	因审计单位的原因，故年底前未完成审价。	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	因审计单位的原因，故年底前未完成审价。	
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00		



	标						
总分					100.00	60.00	
评分等级	中						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		常德路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	500.00	500.00	432.30		10.00	86.46	8.64
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	432.30		-	86.46	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进道路建设				项目按照年初计划如期完成常德路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程的进度，开展及时，完成情况较好，因实施要求变动，通信未招标，故预算执行率偏低。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	12.00	12.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	15.00	13.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.64		

评分等级	优
------	---

(2023 年度)

(2023 年度)



财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		普陀路（陕西北路—昌化路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	440.00	440.00	428.05		10.00	97.28	9.72
		其中：当年财政拨款	440.00	440.00	428.05		-	97.28	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目竣工				项目按照年初计划如期完成了普陀路（陕西北路—昌化路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	8.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	14.00	12.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	97.72		

评分等级	优
------	---

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		敦煌南路（金昌路—真南路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	900.00	900.00	900.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	900.00	900.00	900.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	施工过半				项目按照年初计划如期完成敦煌南路（金昌路—真南路）道路新建工程的进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	因工程未完工，效果未完全体现。	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	15.00	13.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	95.00		
评分等级		优							



(2023 年度)

(2023 年度)



财政项目支出绩效自评表  
 (2023 年度)

项目名称		中山北路（金沙江路-光复西路）道路改建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	700.00	700.00	573.63	10.00	81.94	8.19
		其中：当年财政拨款	700.00	700.00	573.63	-	81.94	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进项目建设				项目按照年初计划如期完成了中山北路（金沙江路-光复西路）道路改建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。根据投控单位要求，工程竣工验收款暂列金额未支付，预算执行率偏低。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00	
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00	
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00	
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	8.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。

总分		100.00	96.19	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		宜昌路（苏州河—昌化路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,000.00	1,000.00	988.02		10.00	98.80	9.88
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	988.02		-	98.80	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目竣工				项目按照年初计划如期完成宜昌路（苏州河—昌化路）架空线入地和合杆整治工程，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	9.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	97.88		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		昭骁路（乐创路-定宁路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	135.00	135.00	123.92		10.00	91.79	9.17
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	123.92		-	91.79	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设			项目按照年初计划如期完成了昭骁路（乐创路-定宁路）道路新建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00	
		道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	因工程未完工，效果未完全体现。
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00	
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	8.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	12.00	10.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。

	标						
总分					100.00	95.57	
评分等级	优						



(2023 年度)

(2023 年度)



财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		武威路（真南路-祁连山路）改扩建及配套工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,600.00	1,600.00	1,600.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,600.00	1,600.00	1,600.00		-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成管线搬迁审价			项目按照年初计划如期完成了管线搬迁审价，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00	
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00	
		道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	9.00	7.20	因工程未完工，效果未完全体现。
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00	
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	9.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。

	标						
总分					100.00	96.20	
评分等级	优						

(2023 年度)

(2023 年度)



(2023 年度)

(2023 年度)





财政项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		连亮路（祁安路-区界）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	500.00	500.00	500.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00		-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设			项目按照年初计划如期完成了连亮路（祁安路-区界）道路新建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00	
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00	
		道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	9.00	7.20	因工程未完工，效果未完全体现。
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00	
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	9.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。

	标						
总分					100.00	96.20	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		武威路（区界-金迎路）新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,800.00	1,800.00	1,800.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,800.00	1,800.00	1,800.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目竣工				项目按照年初计划如期完成了武威路（区界-金迎路）新建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	9.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	98.00		

评分等级	优
------	---

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		武南路（山丹路—真南路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	900.00	900.00	900.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	900.00	900.00	900.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	施工过半				项目按照年初计划如期完成了武南路（山丹路—真南路）道路新建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	12.00	12.00	
	成本指标	成本控制有效性		有效	达成指标	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.60	因工程未完工，效果未完全体现。
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	18.00	16.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。
总分						100.00	95.60	
评分等级		优						



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大渡河路（光复西路—桃浦路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	460.00	458.94		10.00	99.76	9.97
		其中：当年财政拨款	0.00	460.00	458.94		-	99.76	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收				项目按照年初计划如期完成了大渡河路（光复西路—桃浦路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	14.00	11.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.97		
评分等级		优							





(2023 年度)

(2023 年度)



财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		真华南路（曹杨路-铜川路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	110.00	77.00	75.79		10.00	98.42	9.84
		其中：当年财政拨款	110.00	77.00	75.79		-	98.42	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成审价				项目按照年初计划如期完成了真华南路（曹杨路-铜川路）架空线入地和合杆整治工程的审价，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	9.00	6.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.84		

评分等级	优
------	---

(2023 年度)

(2023 年度)



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中山北路（金沙江路—沪太路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,000.00	1,002.00	1,001.45		10.00	99.94	9.99
		其中：当年财政拨款	2,000.00	1,002.00	1,001.45		-	99.94	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	施工过半				项目按照年初计划如期完成了中山北路（金沙江路—沪太路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	因工程未完工，效果未完全体现。	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	15.00	13.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	94.99		
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西康路（安远路—宜昌路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	780.00	439.00	438.20		10.00	99.81	9.98
		其中：当年财政拨款	780.00	439.00	438.20		-	99.81	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				项目按照年初计划如期完成了西康路（安远路—宜昌路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.60	因工程未完工，效果未完全体现。	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	14.00	12.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	95.58		
评分等级		优							





(2023 年度)

(2023 年度)



(2023 年度)

(2023 年度)



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		桃浦新村排水系统初雨调蓄池新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,900.00	3,900.00	3,899.96		10.00	99.99	9.99
		其中：当年财政拨款	1,900.00	3,900.00	3,899.96		-	99.99	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	施工过半				项目按照年初计划如期完成了桃浦新村排水系统初雨调蓄池新建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益 指标	社会 效益 指标	工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	12.00	12.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90(%)	80.00(%)	14.00	11.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.99		
评分等级		优							



(2023 年度)

评分等级

优





## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		规划路（石泉路—铜川路）新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1.35	1.34		10.00	99.25	9.92
		其中：当年财政拨款	0.00	1.35	1.34		-	99.25	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目结算				项目按照年初计划如期完成了规划路（石泉路—铜川路）新建工程的结算，开展及时，完成情况较好。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	14.00	11.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.92		
评分等级		优							



(2023 年度)

(2023 年度)



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		真光路(云岭西路~金沙江路)道路改建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	950.00	950.00	895.81		10.00	94.29	9.42
		其中: 当年财政拨款	950.00	950.00	895.81		-	94.29	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进审价结算				项目按照年初计划如期完成了真光路(云岭西路~金沙江路)道路改建工程的施工进度, 开展及时, 完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		≥100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		≥100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	14.00	12.00	服务对象满意度有待提升, 需关注施工文明情况, 提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	97.42		
评分等级		优							



(2023 年度)

(2023 年度)





财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		金达路（银杏路-规划路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	700.00	700.00	700.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目竣工				项目按照年初计划如期完成了金达路（银杏路-规划路）道路新建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	9.00	6.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	97.00		

评分等级	优
------	---

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		管弄路（华池路—华池路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	600.00	600.00	600.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				项目按照年初计划如期完成了管弄路（华池路—华池路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	5.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	因工程未完工，效果未完全体现。	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	15.00	13.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	85.00		
评分等级		良							

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		中江路（光复西路—金沙江路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	112.00	92.74		10.00	82.80	8.28
		其中：当年财政拨款	0.00	112.00	92.74		-	82.80	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作				项目按照年初计划如期完成了的中江路（光复西路—金沙江路）架空线入地和合杆整治工程施工进度，开展及时，完成情况较好。根据审定价支付合同款，故预算执行率偏低。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	14.00	12.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.28		

评分等级	优
------	---

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		桃浦西路（古浪路一区界）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	367.00	359.15		10.00	97.86	9.78
		其中：当年财政拨款	0.00	367.00	359.15		-	97.86	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价。				项目按照年初计划如期完成了桃浦西路（古浪路一区界）道路新建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	14.00	11.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.78		
评分等级		优							





财政项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		富平路（万泉路—新泉路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	641.00	384.15		10.00	59.92	5.99
		其中：当年财政拨款	0.00	641.00	384.15		-	59.92	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收				项目按照年初计划如期完成了的富平路（万泉路—新泉路）架空线入地和合杆整治工程施工进度，开展及时，完成情况较好。根据投控单位要求，工程竣工验收收款暂列金额未支付，预算执行率偏低				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	14.00	14.00		
总分						100.00	95.99		

评分等级	优
------	---

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		光复西路（真光路-丹巴路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	670.00	1,484.00	998.09		10.00	67.25	6.72
		其中：当年财政拨款	670.00	1,484.00	998.09		-	67.25	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目施工建设				项目按照年初计划如期完成了光复西路（真光路-丹巴路）道路新建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。根据投控单位要求，工程竣工验收款暂列金额未支付，预算执行率偏低				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	9.00	9.00		

总分		100.00	96.72	
评分等级	优			

(2023 年度)

评分等级

优



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		真华路（交通路—富水路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,000.00	1,300.00	12,709.70		10.00	977.66	10.00
		其中：当年财政拨款	3,000.00	1,300.00	12,709.70		-	977.66	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目竣工				项目按照年初计划如期完成了真华路（交通路—富水路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	15.00	12.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	97.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		真金路（富水路—交通路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	300.00	104.81		10.00	34.93	3.49
		其中：当年财政拨款	0.00	300.00	104.81		-	34.93	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收。				项目按照年初计划如期完成了真金路（富水路—交通路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。根据投控单位要求，工程竣工验收收款暂列金额未支付，预算执行率偏低				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	14.00	14.00		
总分						100.00	93.49		



评分等级	优
------	---

(2023 年度)

(2023 年度)



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		同普路临时隔离点（长风 10 号地块办公楼）恢复工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	500.00	1,129.56	1,071.94		10.00	94.89	9.48
		其中：当年财政拨款	500.00	1,129.56	1,071.94		-	94.89	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	工程竣工				项目按照年初计划如期完成了同普路临时隔离点（长风 10 号地块办公楼）恢复工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益 指标	社会 效益 指标	工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	12.00	12.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	14.00	11.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.48		
评分等级		优							



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		莫干山路（规划一路—西苏州路）、西苏州路（莫干山路—安远路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	615.00	390.00	352.41		10.00	90.36	9.03
		其中：当年财政拨款	615.00	390.00	352.41		-	90.36	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目竣工				项目按照年初计划如期完成了莫干山路（规划一路—西苏州路）、西苏州路（莫干山路—安远路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	9.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	

总分		100.00	97.03	
评分等级	优			

(2023 年度)

(2023 年度)





## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普陀区苏河水岸驿站新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,500.00	1,820.00	1,786.43		10.00	98.15	9.81
		其中：当年财政拨款	1,500.00	1,820.00	1,786.43		-	98.15	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目竣工				项目按照年初计划如期完成了普陀区苏河水岸驿站新建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益 指标	社会 效益 指标	景观提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	14.00	11.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.81		
评分等级		优							



财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		兰溪路（梅岭北路—曹杨路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	175.00	400.00	400.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	175.00	400.00	400.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目竣工				项目按照年初计划如期完成了兰溪路（梅岭北路—曹杨路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	9.00	6.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	97.00		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		中山北路（金沙江路-光复西路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	400.00	689.00	688.94		10.00	99.99	9.99
		其中：当年财政拨款	400.00	689.00	688.94		-	99.99	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成审价				项目按照年初计划如期完成了 中山北路（金沙江路-光复西路）架空线入地和合杆整治工程的审价，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	9.00	6.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.99		

评分等级	优
------	---

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		祁连山南路（真南路—金昌路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	110.00	81.97		10.00	74.51	7.45
		其中：当年财政拨款	0.00	110.00	81.97		-	74.51	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价				项目按照年初计划如期完成了祁连山南路（真南路—金昌路）架空线入地和合杆整治工程的审价，开展及时，完成情况较好。由于物探、通信超概，无法支付，预算执行率偏低。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	14.00	12.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	95.45		



评分等级	优
------	---

(2023 年度)

(2023 年度)



(2023 年度)

(2023 年度)



财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		镇坪路（中山北路—宜昌路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	211.00	171.13		10.00	81.10	8.11
		其中：当年财政拨款	0.00	211.00	171.13		-	81.10	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收				项目按照年初计划如期完成了镇坪路（中山北路—宜昌路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。根据审定价支付款项，预算执行率偏低				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	14.00	11.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	95.11		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		千阳路（云岭西路—金沙江路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	530.00	20.00	18.73		10.00	93.65	9.36
		其中：当年财政拨款	530.00	20.00	18.73		-	93.65	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目竣工				项目按照年初计划如期完成了千阳路（云岭西路—金沙江路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
	成本指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00		
效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	9.00	6.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.36		



评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		乐创路（绿兰路-敦煌南路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	270.00	548.00	548.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	270.00	548.00	548.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成竣工				项目按照年初计划如期完成了乐创路（绿兰路-敦煌南路）道路新建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	9.00	6.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	97.00		

评分等级	优
------	---

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新会路（江宁路—叶家宅路）、延平路（新会路—安远路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,000.00	760.00	755.19		10.00	99.36	9.93
		其中：当年财政拨款	1,000.00	760.00	755.19		-	99.36	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				项目按照年初计划如期完成了新会路（江宁路—叶家宅路）、延平路（新会路—安远路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.60	因工程未完工，效果未完全体现。	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	14.00	12.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	95.53		
评分等级		优							



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		永登路（真南路—祁连山路）改扩建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,700.00	1,561.00	1,560.08		10.00	99.94	9.99
		其中：当年财政拨款	2,700.00	1,561.00	1,560.08		-	99.94	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	施工过半				项目按照年初计划如期完成了永登路（真南路—祁连山路）改扩建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.60	因工程未完工，效果未完全体现。	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	14.00	12.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	95.59		
评分等级		优							



(2023 年度)

(2023 年度)





## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		铜川路（真华路—府村路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	866.00	837.00		10.00	96.65	9.66
		其中：当年财政拨款	0.00	866.00	837.00		-	96.65	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价。				项目按照年初计划如期完成了铜川路（真华路—府村路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	14.00	11.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.66		
评分等级		优							



(2023 年度)

(2023 年度)



(2023 年度)

评分等级

良



财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		长寿路（万航渡路—长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,370.00	950.00	714.70		10.00	75.23	7.52
	其中：当年财政拨款	1,370.00	950.00	714.70		-	75.23	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目竣工			项目按照年初计划如期完成了长寿路（万航渡路—长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。燃气管线搬迁因超概，无法支付，预算执行率偏低				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00	
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00	
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00	
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00	
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	9.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。



总分		100.00	95.52	
评分等级	优			

(2023 年度)

(2023 年度)



(2023 年度)

轨交 20 号线上海西站站交通导改及管线迁改工程

主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心
------	----------------	------	----------------

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	3,000.00	5,670.00	5,594.92	10.00	98.67	9.86
	其中: 当年财政拨款	3,000.00	5,670.00	5,594.92	-	98.67	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	积极推进项目建设	项目按照年初计划如期完成了轨交 20 号线上海西站站交通导改及管线迁改工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。

一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
----------	----------	------	-------	-------	----	----	-----------------

产出 指标	数量 指标	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	质量 指标	项目验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成指标	13.00	13.00	
	成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	13.00	13.00	

效益 指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生	零发生	达成指标	12.00	12.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	12.00	12.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	14.00	11.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。
-------	-----------	---------	-----------	----------	-------	-------	-----------------------------------

总分	100.00	96.86	
----	--------	-------	--

评分等级	优
------	---



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交暨路（新村路—交通路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,000.00	750.00	721.32		10.00	96.17	9.61
		其中：当年财政拨款	1,000.00	750.00	721.32		-	96.17	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进施工建设				项目按照年初计划如期完成了交暨路（新村路—交通路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	15.00	12.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	96.61		
评分等级		优							

(2023 年度)

(2023 年度)





## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		胶州路（规划二路-安远路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	500.00	500.00	500.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				项目按照年初计划如期完成了胶州路（规划二路-安远路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	12.00	12.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	14.00	11.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	97.00		
评分等级		优							



财政项目支出绩效自评表  
 （2023 年度）

项目名称		中华新路（彭越浦桥—交通西路）架空线入地和合杆整治工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	212.40	212.40	145.42	10.00	68.46	6.84
	其中：当年财政拨款	212.40	212.40	145.42	-	68.46	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	工程竣工			原计划付至施工过半，截至年底招标刚完成，无法支付进度款，执行率偏低			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率	=100.00(%)	0.00(%)	10.00	0.00	截至年底招标刚完成，需定期督促，加快项目执行进度。
	质量 指标	项目验收达标率	=100.00(%)	0.00(%)	10.00	0.00	截至年底招标刚完成，需定期督促，加快项目执行进度。
	时效 指标	项目完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	截至年底招标刚完成，需定期督促，加快项目执行进度。
	成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况	提升	达成指标	14.00	14.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	16.00	16.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	16.00	16.00	

	标						
总分					100.00	66.84	
评分等级	中						

(2023 年度)

(2023 年度)



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金昌路隔离点新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,253.00	2,277.00	2,276.53	10.00	99.97	9.99
		其中：当年财政拨款	2,253.00	2,277.00	2,276.53	-	99.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目审价工作				项目按照年初计划如期完成了金昌路隔离点新建工程的审价工作，开展及时，完成情况较好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00	
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	12.00	12.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	14.00	11.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。
总分						100.00	96.99	
评分等级		优						





财政项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		光复西路（光新路—清水湾路）、光新路（光复西路—中山北路）架空线入地和合杆整治工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	430.00	430.00	282.33	10.00	65.65	6.56
	其中：当年财政拨款	430.00	430.00	282.33	-	65.65	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目竣工			项目按照年初计划如期完成了光复西路（光新路—清水湾路）、光新路（光复西路—中山北路）架空线入地和合杆整治工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。根据投控单位要求，工程竣工验收款暂列金额未支付，预算执行率偏低			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00
	质量 指标	项目验收达标率		≠100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	9.00	9.00
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	9.00	9.00
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	9.00	9.00
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	9.00	9.00
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	9.00	9.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	9.00	7.00
		服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。					

	标						
总分					100.00	94.56	
评分等级		优					

(2023 年度)

(2023 年度)



财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		李子园路（真南路-古浪路）架空线入地和合杆整治、李子园路（大头浜-古浪路）道路改建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,500.00	1,500.00	1,499.69		10.00	99.97	9.99
		其中：当年财政拨款	1,500.00	1,500.00	1,499.69		-	99.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	施工过半				项目按照年初计划如期完成了李子园路（真南路-古浪路）架空线入地和合杆整治、李子园路（大头浜-古浪路）道路改建工程的施工进度，开展及时，完成情况较好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		≥100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	质量 指标	项目验收达标率		≥100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	13.00	13.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	13.00	13.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.60	因工程未完工，效果未完全体现。	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	14.00	11.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提高服务对象的满意度。	
总分						100.00	94.59		

评分等级	优
------	---

(2023 年度)

(2023 年度)

