

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		武南路（山丹路—真南路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	408.57	408.57	408.57		10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	408.57	408.57	408.57		-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设, 年内竣工。			截至 2024 年 12 月底, 武南路（山丹路—真南路）道路新建工程已按照年初计划完成了施工进度, 开展及时, 完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可靠	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升, 需关注施工文明情况, 提升服务对象满意度。

总分		100.00	97.00	
评分等级	优			

(2024年度)

项目名称		2023 年普陀区苏河水岸驿站新建工程（一期）							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,100.00	812.00	812.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,100.00	812.00	812.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成项目竣工验收。				截至 2024 年 12 月底，2023 年普陀区苏河水岸驿站新建工程（一期）已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	14.00	14.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		真北路（苏州河一区界）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,420.66	2,420.66	2,420.66		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2,420.66	2,420.66	2,420.66		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，真北路(苏州河-区界)架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境成本指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量指标	项目计划完成率		=100(%)	100.00(%)	18.00	18.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	18.00	18.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	18.00	18.00		
效益 指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	16.00	16.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		交通西路（中山北路—交通路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	500.00	500.00	500.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00		-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设，年内竣工。			截至 2024 年 12 月底，交通西路（中山北路-交通路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境成本指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量指标	项目计划完成率		≧100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	项目验收达标率		≧100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.60	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。
满意 度指 标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	9.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。

总分		100.00	96.60	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		方渠路（乐创路—真南路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	101.42	101.42	37.58	10.00	37.05	3.71
		其中：当年财政拨款	101.42	101.42	37.58	-	37.05	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设，年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，方渠路（乐创路—真南路）道路新建工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目完成及时性		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	93.71	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		叶家宅路（光复西路—长寿路）、叶家宅南路（长寿路—安远路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	280.00	280.00	249.72	10.00	89.18	8.92
		其中：当年财政拨款	280.00	280.00	249.72	-	89.18	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目审价工作			截至 2024 年 12 月底，叶家宅路（光复西路—长寿路）、叶家宅南路（长寿路—安远路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，完成总包及部分管线审价，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	14.00	11.20	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	96.12	
评分等级		优						

(2024年度)

评分等级

优

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		古浪路（真南路—真北路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	5,000.00	4,500.00	4,430.80		10.00	98.46	9.85
	其中: 当年财政拨款	5,000.00	4,500.00	4,430.80		-	98.46	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目前期工作及招标工作。			截至 2024 年 12 月底, 古浪路 (真南路-真北路)架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度, 开展及时, 完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升, 需关注施工文明情况, 提升服务对象满意度。

总分		100.00	97.85	
评分等级	优			

(2024年度)

项目名称		礼泉路（曹杨路—静宁路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	164.00	164.00	160.01		10.00	97.56	9.76
		其中：当年财政拨款	164.00	164.00	160.01		-	97.56	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作				截至 2024 年 12 月底，礼泉路（曹杨路—静宁路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成审价，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	14.00	14.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	96.76		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		真华路（交通路—富水路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,000.00	1,000.00	1,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2,000.00	1,000.00	1,000.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，力争年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，真华路（交通路—富水路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境成本指标	文明施工情况		可控	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		香泉路 (交通路—富平路)架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	190.05	134.32	102.06		10.00	75.98	7.60
	其中: 当年财政拨款	190.05	134.32	102.06		-	75.98	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设, 年内竣工。			截至 2024 年 12 月底, 香泉路 (交通路—富平路) 架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度, 开展及时, 完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	10.00	9.00	服务对象满意度有待提升, 需关注施工文明情况, 提升服务对象满意度。

总分		100.00	96.60	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		泸定路（金沙江路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	500.00	366.00	360.89		10.00	98.60	9.86
		其中：当年财政拨款	500.00	366.00	360.89		-	98.60	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作				截至 2024 年 12 月底，泸定路（金沙江路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成审价工作，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	18.00	18.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	18.00	18.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	14.00	14.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	13.00	13.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.86		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		光复西路（宝成桥—光新路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	490.00	62.00	61.22	10.00	98.74	9.87
		其中：当年财政拨款	490.00	62.00	61.22	-	98.74	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目审价工作。				截至 2024 年 12 月底，光复西路（宝成桥—光新路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成绿化搬迁审价工作，项目开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目完成及时性		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.50	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	9.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。

总分		100.00	96.37	
评分等级	优			

(2024年度)

评分等级

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		武威路（区界-金迎路）新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	307.00	151.00	150.11		10.00	99.41	9.94
		其中：当年财政拨款	307.00	151.00	150.11		-	99.41	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，武威路（区界一金迎路）道路新建工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	生态环境成本指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。	
满意度指标	服务对象满意度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	9.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	

	标						
总分					100.00	97.34	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		连亮路（祁安路-区界）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	340.00	178.00	174.66	10.00	98.12	9.81
		其中：当年财政拨款	340.00	178.00	174.66	-	98.12	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设，年内竣工				截至 2024 年 12 月底，连亮路（区界-祁安路）道路新建工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	7.00	7.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	7.00	7.00	
效益 指标	社会效益 指标	工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	5.00	5.00	
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00	
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00	
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00	
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意	服务	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待

度指标	对象满意度指标						提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。
总分					100.00	97.81	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		木渎港桥栈道贯通整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,000.00	1,251.00	1,250.87		10.00	99.98	10.00
		其中：当年财政拨款	2,000.00	1,251.00	1,250.87		-	99.98	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推荐项目建设，完成 60%工作量。				截至 2024 年 12 月底，木渎港桥栈道贯通整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		≥100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		≥100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	

总分		100.00	98.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交暨路（新村路—交通路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,100.00	263.00	262.91		10.00	99.96	10.00
		其中：当年财政拨款	1,100.00	263.00	262.91		-	99.96	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，交暨路（新村路—交通路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境成本指标	文明施工情况		可控	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		棕榈路（花家浜路—云岭西路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,000.00	7.00	7.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,000.00	7.00	7.00		-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程前期工作及招标工作。			截至 2024 年 12 月底，棕榈路（花家浜路-云岭西路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了工作进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目完成及时性		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。

总分		100.00	98.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		祁连山路（真南路-祁春路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	4,000.00	2,000.00	1,993.69		10.00	99.68	9.97
	其中：当年财政拨款	4,000.00	2,000.00	1,993.69		-	99.68	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成 50%工作量。			截至 2024 年 12 月底，祁连山路（真南路—祁春路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。

总分		100.00	97.97	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		武威东路（祁连山路—南何支线）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	485.14	6.36	6.36		10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	485.14	6.36	6.36		-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程前期工作及招标工作。			截至 2024 年 12 月底, 武威东路（祁连山路—南何支线）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度, 开展及时, 完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目完成及时性		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.50	项目长效管理制度需逐步健全, 通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升, 需关注施工文明情况, 提升服务对象满意度。

总分		100.00	95.50	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		敦煌路（真南路—桃惠路）道路改扩建、架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,000.00	800.00	775.79		10.00	96.97	9.70
		其中：当年财政拨款	3,000.00	800.00	775.79		-	96.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工程前期工作及招标工作。				截至 2024 年 12 月底，敦煌路（真南路—桃惠路）道路改扩建、架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.70		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		光复西路（大渡河路—凯旋北路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	730.00	69.00	68.03		10.00	98.59	9.86
		其中：当年财政拨款	730.00	69.00	68.03		-	98.59	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作				截至 2024 年 12 月底，光复西路（大渡河路—凯旋北路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.86		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		金昌路隔离点恢复工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	663.02	570.00	519.09		10.00	91.06	9.11
		其中：当年财政拨款	663.02	570.00	519.09		-	91.06	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	金昌路隔离点新建工程				截至 2024 年 12 月底，金昌路隔离点恢复工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成项目审价工作，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.11		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		金沙江路-宁夏路（真北路-曹杨路）架空线入地和合杆整治及道路配套工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,600.00	1,600.00	1,600.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,600.00	1,600.00	1,600.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作				截至 2024 年 12 月底，金沙江路-宁夏路（真北路-曹杨路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成电力、燃气、通信审价，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	14.00	11.20	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	9.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	96.20		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		敦煌南路（金昌路—真南路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	350.86	350.86	350.86	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	350.86	350.86	350.86	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设，年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，敦煌南路（金昌路—真南路）道路新建工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	96.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		广泉路(新村路-交通路)架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	960.00	960.00	960.00		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	960.00	960.00	960.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进施工项目建设, 年内竣工。				截至 2024 年 12 月底, 广泉路（新村路—交通路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度, 已完成竣工验收, 项目开展及时, 完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境成本指标	文明施工情况		可控	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	18.00	18.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升, 需关注施工文明情况, 提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.00		
评分等级		优							

(2024年度)

(2024 年度)

项目名称		管弄路（华池路-华池路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	700.00	700.00	673.56		10.00	96.22	9.62
		其中：当年财政拨款	700.00	700.00	673.56		-	96.22	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收。				截至 2024 年 12 月底，管弄路（华池路-华池路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	14.00	14.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分					100.00	96.62			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		富水路（新村路—真华路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	735.00	735.00	735.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	735.00	735.00	735.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设，完成项目竣工验收。				截至 2024 年 12 月底，富水路（新村路—真华路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成总包审价，项目开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。

总分		100.00	97.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		枫桥路（花溪路—曹杨路）、花溪路（梅岭北路—桐柏路）、棠浦路（梅岭北路—兰溪路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,000.00	1,000.00	1,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2024 年 12 月底，枫桥路（花溪路—曹杨路）、花溪路（梅岭北路—桐柏路）、棠浦路（梅岭北路—兰溪路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成总包、景观工程等审价，项目开展及时，完成情况良好。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	14.00	11.00	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.00		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		铜川路（真北路-岚皋路）道路改建、架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	4,490.53	4,490.53	4,409.10		10.00	98.18	9.82
		其中：当年财政拨款	4,490.53	4,490.53	4,409.10		-	98.18	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力				截至 2024 年 12 月底，铜川路（真北路—岚皋路）道路改建、架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.00	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	96.82	
评分等级	优			

(2024 年度)

项目名称		金达路（银杏路-规划路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	500.00	500.00	496.82		10.00	99.36	9.94
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	496.82		-	99.36	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收。				截至 2024 年 12 月底，金达路（银杏路—规划路）道路新建工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	10.00	10.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00		
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	96.94		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		万泉路（富水路—富平路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	751.45	751.45	751.45	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	751.45	751.45	751.45	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推动项目建设，年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，万泉路（富水路—富平路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成总包审价，项目开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。

总分		100.00	97.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		普陀区苏河之冠（梦清园段）滨河景观提升工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	754.29	754.29	754.29		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	754.29	754.29	754.29		-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设，年内竣工。			截至 2024 年 12 月底，苏河之冠（梦清园段）滨河景观提升工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.60	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	97.60	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		永登路（山丹路—真南路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,400.00	2,900.00	2,900.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	3,400.00	2,900.00	2,900.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成项目招标工作并开工建设				截至 2024 年 12 月底，永登路（山丹路—真南路）道路新建工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		永登路（真南路—祁连山路）改扩建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,300.00	1,300.00	1,300.00		10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,300.00	1,300.00	1,300.00		-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设, 年内完成 50%工作量。			截至 2024 年 12 月底, 永登路（真南路—祁连山路）道路改扩建工程已按照年初计划完成了施工进度, 开展及时, 完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升, 需关注施工文明情况, 提升服务对象满意度。

总分		100.00	97.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		凯旋北路（光复西路—光新路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,000.00	901.00	900.15		10.00	99.90	9.99
		其中：当年财政拨款	1,000.00	901.00	900.15		-	99.90	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2024 年 12 月底，凯旋北路（光新路-光复西路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，完成总包及部分管线审价，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	14.00	14.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.99		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		云岭东路（真北路—大渡河路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	738.87	738.87	738.87	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	738.87	738.87	738.87	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成审价。				截至 2024 年 12 月底，云岭东路（真北路—大渡河路）架空线入地工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成审价工作，项目开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目完成及时性		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。

总分		100.00	97.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新泉路(新村路—交通路)架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	370.00	370.00	344.16	10.00	93.01	9.30
		其中: 当年财政拨款	370.00	370.00	344.16	-	93.01	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设, 年内完成竣工验收并开展审价工作。				截至 2024 年 12 月底, 新泉路(新村路—交通路)架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度, 已完成总包审价工作, 项目开展及时, 完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升工程		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升, 需关注施工文明情况, 提升服务对象满意度。

总分		100.00	97.30	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		新村路 (富水路-岚皋路)架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	3,613.34	2,788.00	2,784.69		10.00	99.88	9.99
	其中: 当年财政拨款	3,613.34	2,788.00	2,784.69		-	99.88	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设, 年内竣工。			截至 2024 年 12 月底, 新村路 (富水路—岚皋路) 架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度, 开展及时, 完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.60	项目长效管理制度需逐步健全, 通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	9.00	服务对象满意度有待提升, 需关注施工文明情况, 提升服务对象满意度。

总分		100.00	96.59	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		规划路（金迎路—金通路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	615.79	843.00	843.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	615.79	843.00	843.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，规划路（金迎路—金通路）道路新建工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境成本指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	25.00	25.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		兰溪路（梅岭北路—曹杨路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	197.78	490.00	461.19		10.00	94.12	9.41
		其中：当年财政拨款	197.78	490.00	461.19		-	94.12	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，兰溪路（梅岭北路—曹杨路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	7.00	7.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	8.00	8.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	

	标						
总分					100.00	97.41	
评分等级	优						

(2024 年度)

(2024 年度)

(2024年度)

评分等级

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绿兰路（真南路—金昌路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	187.00	169.52		10.00	90.65	9.07
		其中：当年财政拨款	0.00	187.00	169.52		-	90.65	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收。				截至 2024 年 12 月底，绿兰路（真南路—金昌路）道路新建工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	14.00	14.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.07		
评分等级		优							

(2024年度)

(2024年度)

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		曹杨路（桃浦路-光复西路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	264.00	426.00	425.79		10.00	99.95	10.00
		其中：当年财政拨款	264.00	426.00	425.79		-	99.95	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收。				截至 2024 年 12 月底，曹杨路（桃浦路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	14.00	14.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.00		
评分等级		优							

(2024 年度)

评分等级

优

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		真华南路（曹杨路-铜川路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1.08	1.08		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1.08	1.08		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目审计。				截至 2024 年 12 月底，真华南路（曹杨路-铜川路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成审计工作，项目开展及时，完成情况良好。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目审计完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	项目审价完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		静宁路（中宁路—铜川路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	2.13	2.12		10.00	99.53	9.95
		其中：当年财政拨款	0.00	2.13	2.12		-	99.53	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目清算。				截至 2024 年 12 月底，静宁路（中宁路—铜川路路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成审计工作，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目清算完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	项目清算完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意率		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	96.95		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		真南路（古浪路—武威路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	330.00	315.60		10.00	95.63	9.56
		其中：当年财政拨款	0.00	330.00	315.60		-	95.63	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收。				截至 2024 年 12 月底，真南路（古浪路—武威路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	14.00	14.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	96.56		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丹巴路（光复西路—金沙江路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1.08	1.08		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1.08	1.08		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目审计。				截至 2024 年 12 月底，丹巴路（光复西路—金沙江路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成审计工作，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目审计完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	项目审计完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	20.00	20.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	居民群众满意率		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绿棠路（金昌路—真南路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	286.00	241.98		10.00	84.60	8.46
		其中：当年财政拨款	0.00	286.00	241.98		-	84.60	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收。				截至 2024 年 12 月底，绿棠路（金昌路—真南路）道路辟通工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	14.00	14.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	96.46		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		梓棉路（胶州路—常德路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	700.00	1,160.00	1,157.26		10.00	99.76	9.98
	其中：当年财政拨款	700.00	1,160.00	1,157.26		-	99.76	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设，年内竣工。			截至 2024 年 12 月底，梓棉路（胶州路—常德路）道路新建工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.50	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	97.48	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		同普路（真北路—大渡河路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1.08	1.08		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1.08	1.08		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目审计。				截至 2024 年 12 月底，同普路（真北路—大渡河路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成审计工作，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目审计完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	项目审计完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意率		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	97.00		
评分等级		优							

(2024年度)

(2024年度)

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		真南路（武威路—南何支线）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	259.12	765.00	765.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	259.12	765.00	765.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设，力争年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，真南路（武威路—南何支线）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境成本指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.50	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	97.50	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		金昌路-交通路（普陀/嘉定区界-普陀/静安区界）新改扩建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进架空线及景观建设进度。				截至 2024 年 12 月底，金昌路-交通路（嘉定区/普陀区 区界-普陀区/静安区区界）道路新建、改扩建工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00	
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00	
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00	
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指 标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。
满意 度指 标	服务 对象 满意	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对

	度指 标						象满意度。
总分					100.00	96.40	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中华新路（交通西路—彭越浦）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	111.79	111.79	111.79		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	111.79	111.79	111.79		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，年内完成竣工验收。				截至 2024 年 12 月底，中华新路（交通西路-彭越浦）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	14.00	11.20	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.20		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		景泰路（金昌路—桃惠路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	3,357.90	3,357.90	3,357.90		10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	3,357.90	3,357.90	3,357.90		-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设, 完成 50%工作量。			截至 2024 年 12 月底, 景泰路（金昌路—桃惠路）道路新建工程已按照年初计划完成了施工进度, 开展及时, 完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.60	项目长效管理制度需逐步健全, 通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.50	服务对象满意度有待提升, 需关注施工文明情况, 提升服务对象满意度。

总分		100.00	96.10	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		东新路（武宁路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	519.81	519.81	503.19	10.00	96.80	9.68
		其中：当年财政拨款	519.81	519.81	503.19	-	96.80	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设，年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，东新路（武宁路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升工程		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。

总分		100.00	96.68	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		李子园路（真南路-古浪路）架空线入地和合杆整治、李子园路（大头浜-古浪路）道路改建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,280.00	3,280.00	3,133.73	10.00	95.54	9.55
		其中：当年财政拨款	3,280.00	3,280.00	3,133.73	-	95.54	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设，完成 50%工作量。				截至 2024 年 12 月底，李子园路（真南路—古浪路）架空线入地和合杆整治工程、李子园路（大头浜—古浪路）道路改建工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。

总分		100.00	96.55	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莫干山路（规划一路—西苏州路）、西苏州路（莫干山路—安远路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	334.83	524.00	452.34		10.00	86.32	8.63
		其中：当年财政拨款	334.83	524.00	452.34		-	86.32	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，莫干山路（规划一路—西苏州路）、西苏州路（莫干山路—安远路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	8.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	96.63		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中山北路（金沙江路-光复西路）道路改建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	450.00	450.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	450.00	450.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作，完成项目总包审价。				截至 2024 年 12 月底，中山北路（金沙江路—光复西路）地面道路改建工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成总包及电力搬迁审价，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目总包审价完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	项目竣工验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	项目总包审价完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	96.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		苏州河百合人行桥新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,000.00	1,000.00	726.25		10.00	72.62	7.26
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	726.25		-	72.62	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，年内完成 60%工作量。				截至 2024 年 12 月底，苏州河百合桥（原 M50 人行桥）新建工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	13.00	13.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	97.26	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中山北路（金沙江路—沪太路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,600.00	1,600.00	1,072.84		10.00	67.05	6.71
		其中：当年财政拨款	1,600.00	1,600.00	1,072.84		-	67.05	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，工作量完成 50%。				截至 2024 年 12 月底，中山北路（金沙江路—沪太路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境成本指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	9.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	95.71		
评分等级		优							

(2024 年度)

(2024 年度)

(2024年度)

评分等级

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			富平路（万泉路—新泉路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门			上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	0.00	136.00	135.11		10.00	99.34	9.93
			其中：当年财政拨款	0.00	136.00	135.11		-	99.34	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	积极推进项目审价工作，完成开关站审价。					截至 2024 年 12 月底，富平路（万泉路—新泉路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	开关站审价完成率			=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	项目验收达标率			=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	开关站审价完成及时性			及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度健全性			健全	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意率			≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分							100.00	95.93		
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		彭越浦、宜川养老院河滨景观提升工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,800.00	1,800.00	1,800.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,800.00	1,800.00	1,800.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，力争年内竣工。				截至 2024 年 12 月底，彭越浦、宜川养老院河滨景观提升工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成竣工验收，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	14.00	10.50	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	96.50		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		华池路（岚皋路~光新路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,000.00	1,000.00	1,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				截至 2024 年 12 月底，华池路（岚皋路—光新路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	14.00	11.20	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.20		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		光复西路（光新路—清水湾路）、光新路（光复西路—中山北路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	381.00	381.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	381.00	381.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作，完成项目总包审价。				截至 2024 年 12 月底，光复西路（光新路—清水湾路）、光新路（光复西路—中山北路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成总包审价，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目审价完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	项目审价完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	96.00		
评分等级		优							

(2024年度)

项目名称		水泉路（富水路—富平路）、水泉南路（富平路—交通路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	920.00	920.00	899.85		10.00	97.80	9.78
		其中：当年财政拨款	920.00	920.00	899.85		-	97.80	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，年内完成竣工验收。				截至 2024 年 12 月底，水泉路（富水路-富平路）、水泉南路（富平路-交通路）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成总包审价，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	
总分						100.00	96.78		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		云岭西路（千阳路-真北路）改建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	11,351.71	24,088.00	24,088.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	11,351.71	24,088.00	24,088.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成 50%工作量。				截至 2024 年 12 月底，云岭西路（千阳路—真北路）改建工程已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升工程		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	7.00	7.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	8.00	8.00		
满意度 指标	服务对象 满意度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.50	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。	

	标						
总分					100.00	97.50	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		长寿路（万航渡路—长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	139.00	138.91		10.00	99.93	9.99
		其中：当年财政拨款	0.00	139.00	138.91		-	99.93	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作，完成燃气管线搬迁审价。				截至 2024 年 12 月底，长寿路（万航渡路—长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成燃气审价，项目开展及时，完成情况良好。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	燃气管线搬迁审价完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	燃气管线搬迁审价完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	生态 效益 指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	项目长效管理制度需逐步健全，通过项目的持续开展不断健全长效管理制度。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	95.99		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		富平路（新泉路-交暨路）道路新建工程（邮政工贸-交暨路）段						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	87.00	83.66	10.00	96.16	9.62
		其中：当年财政拨款	0.00	87.00	83.66	-	96.16	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推动项目建设，完成项目招标工作并开工建设				截至 2024 年 12 月底，富平路（新泉路—交暨路）道路新建工程（邮政-交暨路）段已按照年初计划完成了施工进度，开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	17.00	17.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	14.00	14.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。
总分						100.00	96.62	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		光复西路（真光路-丹巴路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	678.00	677.86	10.00	99.97	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	678.00	677.86	-	99.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设，完成竣工验收。				截至 2024 年 12 月底，光复西路（真光路—丹巴路）道路新建工程已按照年初计划完成了施工进度，已完成通信、电力搬迁审价，项目开展及时，完成情况良好。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	13.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务对象满意度有待提升，需关注施工文明情况，提升服务对象满意度。

总分		100.00	97.00	
评分等级	优			

(2024年度)

评分等级