

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		水泉路（富水路—富平路）、水泉南路（富平路—交通路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	600.00	600.00	600.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作				截至 2025 年底，项目已完成审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	16.00	16.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	14.00	11.20	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.20		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		富水路（新村路—真华路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	475.00	475.00	445.07		10.00	93.69	9.37
		其中：当年财政拨款	475.00	475.00	445.07		-	93.69	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作				截至 2025 年底，项目已完成审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	13.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.37		
评分等级		优							

(2025 年度)

项目名称		三源路（兰溪路—养老院东侧）道路辟通工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	154.00	154.00	75.70		10.00	49.15	4.92
		其中：当年财政拨款	154.00	154.00	75.70		-	49.15	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作，年内完成审价。				截至 2025 年底，项目已完成审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	5.00	5.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	10.00	10.00		
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	94.92		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		华池路（岚皋路—光新路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,400.00	1,031.00	1,028.91		10.00	99.79	9.98
	其中：当年财政拨款	1,400.00	1,031.00	1,028.91		-	99.79	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收			截至 2025 年底，项目已完成竣工验收工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目完成及时性		≥100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		≥100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	97.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		隆德路（白玉路-曹杨路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	0.00	180.00	180.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	180.00	180.00		-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目招标工作并支付预付款。			项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	17.00	17.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	13.00	10.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	97.40	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		2023 年普陀区苏河水岸驿站新建工程（一期）							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	160.00	160.00	135.78		10.00	84.86	8.49
		其中：当年财政拨款	160.00	160.00	135.78		-	84.86	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工搞验收。				截至 2025 年底，项目已竣工验收。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目完成及时性		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	98.49	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		万泉路（富水路—富平路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	340.00	340.00	340.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	340.00	340.00	340.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作				截至 2025 年底，项目已完成审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	16.00	16.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	14.00	11.20	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.20		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		中山北路（金沙江路-光复西路）道路改建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	62.00	61.02	10.00	98.41	9.84
		其中：当年财政拨款	0.00	62.00	61.02	-	98.41	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目审价工作				截至 2025 年底，项目已完成华师大一村泵房配套及围墙工程审价工作。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00	
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00	
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	5.00	5.00	
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意度 指标	服务对象 满意	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	98.84	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		堰门路（兰田路—碌曲路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	51,800.00	51,800.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	51,800.00	51,800.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目前期征收工作。				截至 2025 年底，项目已完成房屋征收工作。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	17.00	17.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	13.00	10.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	97.40	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		谈家渡路（武宁支路—曹杨路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	300.00	680.00	629.11		10.00	92.51	9.25
		其中：当年财政拨款	300.00	680.00	629.11		-	92.51	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目招标工作，年内开工建设。				截至 2025 年底，项目已竣工验收。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境成本指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量指标	项目完成及时性		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	99.25	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		真南路（古浪路—武威路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	45.00	41.76	10.00	92.80	9.28
		其中：当年财政拨款	0.00	45.00	41.76	-	92.80	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成通信搬迁审价工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	97.28	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		方渠路（乐创路—真南路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	48.00	48.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	48.00	48.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设进度。				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目完成及时性		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	17.00	17.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	13.00	10.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	97.40	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		清峪路（花家浜路—真光路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	613.00	61.00	60.35		10.00	98.93	9.89
	其中：当年财政拨款	613.00	61.00	60.35		-	98.93	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目前期及招标工作。			截至 2025 年底，项目已完成招标采购工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目完成及时性		≧100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		≧100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	97.89	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		礼泉路（曹杨路—静宁路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1.63	1.54		10.00	94.47	9.45
		其中：当年财政拨款	0.00	1.63	1.54		-	94.47	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目审计工作。				截至 2025 年底，项目已完成审计工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.45		
评分等级		优							

(2025 年度)

评分等级

优

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2023 年普陀区苏河水岸驿站新建工程（丹巴路码头驿站）							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	720.00	1,600.00	1,597.53		10.00	99.84	9.98
		其中：当年财政拨款	720.00	1,600.00	1,597.53		-	99.84	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收。				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	景观提升情况		提升	达成指标	18.00	18.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.60	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.58		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宁川路（石泉路—铜川路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	9.00	8.83		10.00	98.11	9.81
		其中：当年财政拨款	0.00	9.00	8.83		-	98.11	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目审计工作				截至 2025 年底，项目已完成审计工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.21		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		瞿家廊路(宁夏路-凯旋北路)架空线入地工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	380.00	380.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	380.00	380.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	7.00	7.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	7.00	7.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	6.00	6.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意度 指标	服务对象 满意	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	度指标						
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		金昌路新冠隔离观察点建设项目用地复原							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	12.00	11.71		10.00	97.58	9.76
		其中：当年财政拨款	0.00	12.00	11.71		-	97.58	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	恢复道路原状。				截至 2025 年底，项目已完成审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.16		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		武威路（区界—金迎路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	494.00	493.03		10.00	99.80	9.98
		其中：当年财政拨款	0.00	494.00	493.03		-	99.80	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成总包审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	4.00	4.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	4.00	4.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.38		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		叶家宅路（光复西路—长寿路）、叶家宅南路（长寿路-安远路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	44.00	42.91		10.00	97.52	9.75
		其中：当年财政拨款	0.00	44.00	42.91		-	97.52	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目审计工作				截至 2025 年底，项目已完成审计工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.55		
评分等级		优							

(2025 年度)

(2025 年度)

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		光复西路（真光路-丹巴路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	63.00	62.59		10.00	99.34	9.93
		其中：当年财政拨款	0.00	63.00	62.59		-	99.34	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成电力搬迁审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.33		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		西康路（安远路—宜昌路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	360.00	150.00	69.32		10.00	46.21	4.62
		其中：当年财政拨款	360.00	150.00	69.32		-	46.21	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目招标工作，年内开工建设				截至 2025 年底，项目已开工建设。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	94.62		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		曹杨一村（花溪路、棠浦路、枫桥路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	152.00	1,391.00	1,390.64	10.00	99.97	10.00
		其中：当年财政拨款	152.00	1,391.00	1,390.64	-	99.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成审价工作。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		敦煌南路（金昌路—真南路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	315.00	170.24	10.00	54.04	5.40
		其中：当年财政拨款	0.00	315.00	170.24	-	54.04	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。				截至 2025 年底，项目已完成竣工验收工作。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境成本指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	95.40	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		乐创路（皋兰山路—绿菲路）道路新建工程.							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	450.00	900.00	889.37		10.00	98.81	9.88
		其中：当年财政拨款	450.00	900.00	889.37		-	98.81	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目前期手续办理及招标工作。				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	4.00	4.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	4.00	4.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.28		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		新会路（江宁路—叶家宅路）、延平路（新会路—安远路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	600.00	131.00	127.95		10.00	97.67	9.77
		其中：当年财政拨款	600.00	131.00	127.95		-	97.67	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进道路建设。				截至 2025 年底，项目已开工建设。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.77		
评分等级		优							

(2025 年度)

评分等级	优
------	---

(2025 年度)

评分等级

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		彭越浦、宜川养老院河滨景观提升工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	230.00	348.00	347.93		10.00	99.97	10.00
		其中: 当年财政拨款	230.00	348.00	347.93		-	99.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设, 完成竣工验收。				截至 2025 年底, 项目已竣工验收。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全, 后续加强项目跟踪管理, 逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		真金路（富水路—交通路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	492.00	491.96	10.00	99.99	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	492.00	491.96	-	99.99	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成总包审价工作。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		千阳路（云岭西路—金沙江路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	450.00	220.00	20.26		10.00	9.20	0.92
		其中：当年财政拨款	450.00	220.00	20.26		-	9.20	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收				截至 2025 年底，项目已开工建设。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	8.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	90.92		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		绿棠路（金昌路—真南路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	168.00	167.97		10.00	99.98	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	168.00	167.97		-	99.98	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成总包审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		常德路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	97.00	96.78	10.00	99.77	9.98
		其中：当年财政拨款	0.00	97.00	96.78	-	99.77	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目开关站建设。				截至 2025 年底，项目已完成开关站土建施工。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	97.98	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		常和路（真南路—祁连山路）道路改建及配套工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,700.00	1,916.00	1,915.42	10.00	99.96	10.00
		其中：当年财政拨款	1,700.00	1,916.00	1,915.42	-	99.96	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成总包、通信搬迁审价工作。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	6.00	6.00	
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	6.00	6.00	
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	6.00	6.00	
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	4.00	4.00	
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意度指	服务对象	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	98.40	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		祁连山路（真南路-祁春路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	4,500.00	8,000.00	8,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4,500.00	8,000.00	8,000.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设。				截至 2025 年底，项目已竣工验收。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		真华路（交通路—富水路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	825.00	460.00	420.20	10.00	91.34	9.13
		其中：当年财政拨款	825.00	460.00	420.20	-	91.34	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设，完成竣工验收				截至 2025 年底，项目已竣工验收。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	居民满意度有待进一步提升，通过相关项目的持续开展，不断提高居民满意度。
总分						100.00	97.13	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		金达路（银杏路-规划路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	310.00	303.60		10.00	97.93	9.79
		其中：当年财政拨款	0.00	310.00	303.60		-	97.93	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	9.00	9.00		
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.59		
评分等级		优							

(2025 年度)

项目名称		南郑路（宁川路—规划兰田路）道路新建工程.							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	337.00	326.61		10.00	96.91	9.69
		其中：当年财政拨款	0.00	337.00	326.61		-	96.91	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.09		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		广泉路（新村路—交通路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	500.00	1.56	1.56		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	500.00	1.56	1.56		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作				截至 2025 年底，项目已竣工验收。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		宜川路(交通路-沪太路)架空线入地工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	2,000.00	2,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	2,000.00	2,000.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目招标工作，力争年内开工建设。				截至 2025 年底，项目已开工建设。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	6.00	6.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	6.00	6.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	6.00	6.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意度 指标	服务对象 满意	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	度指标						
总分					100.00	98.80	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		交通西路（中山北路—交通路）架空线入地和合杆整治工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	350.00	60.00	59.55	10.00	99.25	9.93
	其中：当年财政拨款	350.00	60.00	59.55	-	99.25	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	积极推进项目施工建设。			项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况	提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.93	
评分等级		优					

(2025 年度)

(2025 年度)

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		胶州路（规划二路-安远路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	194.00	193.48		10.00	99.73	9.97
		其中：当年财政拨款	0.00	194.00	193.48		-	99.73	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目开关站建设。				截至 2025 年底，项目已完成电力开关站建设及审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.97		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		真南路跨线桥大修工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	766.00	1,190.00	1,180.89		10.00	99.23	9.92
		其中：当年财政拨款	766.00	1,190.00	1,180.89		-	99.23	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.32		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		光复西路（光新路—清水湾路）、光新路（光复西路—中山北路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	48.00	47.75		10.00	99.47	9.95
		其中：当年财政拨款	0.00	48.00	47.75		-	99.47	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作				截至 2025 年底，项目已完成 3.5 万伏入地配合工程的审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.35		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		真南路（武威路—南何支线）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	2,453.00	2,444.42		10.00	99.65	9.97
		其中：当年财政拨款	0.00	2,453.00	2,444.42		-	99.65	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。				截至 2025 年底，项目已完成总包审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	97.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中山北路（金沙江路—沪太路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,000.00	265.00	260.50		10.00	98.30	9.83
		其中：当年财政拨款	1,000.00	265.00	260.50		-	98.30	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				截至 2025 年底，项目已完成开关站土建施工。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	30.00	30.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	居民满意度有待进一步提升，通过相关项目的持续开展，不断提高居民满意度。	
总分						100.00	97.83		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		梓棉路（胶州路—常德路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	358.00	357.03		10.00	99.72	9.97
		其中：当年财政拨款	0.00	358.00	357.03		-	99.72	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成总包审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.97		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		西北物流排水系统初雨调蓄池新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	12.00	10.05		10.00	83.75	8.38
		其中：当年财政拨款	0.00	12.00	10.05		-	83.75	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目审计工作。				截至 2025 年底，项目已完成审计工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.38		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		芝川路（曹杨路~大渡河路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	900.00	961.00	954.11		10.00	99.28	9.93
		其中：当年财政拨款	900.00	961.00	954.11		-	99.28	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收。				截至 2025 年底，项目已完成竣工验收工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.93		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		碌曲路（中山北路—堰门路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	19,000.00	19,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	19,000.00	19,000.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成房屋征收				截至 2025 年底，项目已完成房屋征收工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意度 指标	服务对象 满意	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	度指 标						
总分					100.00	98.40	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中江路（光复西路—金沙江路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	17.00	16.49		10.00	97.00	9.70
		其中：当年财政拨款	0.00	17.00	16.49		-	97.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目审计工作。				截至 2025 年底，项目已完成审计工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.70		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		岚皋南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,700.00	2,000.00	1,940.56		10.00	97.02	9.70
		其中：当年财政拨款	2,700.00	2,000.00	1,940.56		-	97.02	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收				截至 2025 年底，项目已完成总包审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.70		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		武南路（山丹路—真南路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	0.00	152.00	149.63		10.00	98.44	9.84
	其中：当年财政拨款	0.00	152.00	149.63		-	98.44	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			截至 2025 年底，项目已完成竣工验收工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	97.84	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		兰溪路(武宁路-铜川路)架空线人地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	200.00	195.21		10.00	97.60	9.76
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	195.21		-	97.60	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目招标工作。				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	6.00	6.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	6.00	6.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	6.00	6.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意度 指标	服务对象 满意	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	度指标						
总分					100.00	98.56	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		古浪路（真南路—真北路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	4,600.00	2,800.00	2,800.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4,600.00	2,800.00	2,800.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		新村路 (富水路-岚皋路)架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	800.00	800.00	657.39		10.00	82.17	8.22
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	657.39		-	82.17	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				截至 2025 年底，项目已竣工验收。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.22		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		交暨路（新村路—交通路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	500.00	500.00	500.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	30.00	30.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	居民满意度有待进一步提升，通过相关项目的持续开展，不断提高居民满意度。	
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		富平路（新泉路-交暨路）道路新建工程（邮政工贸-交暨路）							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	350.00	350.00	334.76		10.00	95.64	9.56
		其中：当年财政拨款	350.00	350.00	334.76		-	95.64	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.56		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		敦煌路（真南路—桃惠路）道路改扩建、架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,000.00	1,600.00	1,557.61		10.00	97.35	9.74
		其中：当年财政拨款	3,000.00	1,600.00	1,557.61		-	97.35	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目招标工作。				截至 2025 年底，项目已开工建设。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.74		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		武威路（真南路-祁连山路）改扩建及配套工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,000.00	1,000.00	218.02		10.00	21.80	2.18
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	218.02		-	21.80	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成上水搬迁审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	8.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	92.18		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		新泉路(新村路—交通路)架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	100.00	100.00	91.41		10.00	91.41	9.14
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	91.41		-	91.41	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作				截至 2025 年底，项目已完成审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升工程		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.14		
评分等级		优							

(2025 年度)

评分等级

优

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		雅蓉江路（中江路—简阳路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	600.00	600.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	600.00	600.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目招标工作，年内开工建设。				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.40		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		永登路（山丹路—真南路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设，完成 50%工作量。				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		白兰路（白玉路-中山北路）架空线入地工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	500.00	500.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意度 指标	服务对象 满意	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	度指标						
总分					100.00	98.40	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		桃浦新村排水系统初雨调蓄池新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	900.00	900.00	875.91		10.00	97.32	9.73
		其中：当年财政拨款	900.00	900.00	875.91		-	97.32	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作				截至 2025 年底，项目已完成总包及管线搬迁审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.73		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		金昌路-交通路（普陀/嘉定区界-普陀/静安区界）新改扩建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	6,500.00	11,493.78	11,493.78		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	6,500.00	11,493.78	11,493.78		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.40		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		顺义路（盘湾里—曹杨路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	700.00	350.87		10.00	50.12	5.01
		其中：当年财政拨款	0.00	700.00	350.87		-	50.12	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目进度，完成项目招标工作。				截至 2025 年底，项目已开工建设。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	95.01		
评分等级		优							

(2025 年度)

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		普陀区苏河之冠（梦清园段）滨河景观提升工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	170.00	375.00	185.89		10.00	49.57	4.96
		其中：当年财政拨款	170.00	375.00	185.89		-	49.57	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收，开展审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	景观提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	94.96		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		绿蕉路（定宁路—武山路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	170.00	340.00	340.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	170.00	340.00	340.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		桃浦西路（古浪路一区界）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1,939.00	1,664.16		10.00	85.82	8.58
		其中：当年财政拨款	0.00	1,939.00	1,664.16		-	85.82	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价。				截至 2025 年底，项目已竣工验收。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.58		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		武威东路（南何支线—祁连山路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	400.00	400.00	400.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目完成及时性		=100(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

(2025 年度)

(2025 年度)

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		江宁路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	600.00	380.00	352.10		10.00	92.65	9.27
		其中：当年财政拨款	600.00	380.00	352.10		-	92.65	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				截至 2025 年底，项目已开工建设。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.27		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		白玉路(宁夏路-曹杨路)架空线入地工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	670.00	670.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	670.00	670.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	6.00	6.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	6.00	6.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	6.00	6.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意度 指标	服务对象 满意	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	度指标						
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		镇坪路（中山北路—宜昌路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	110.00	110.00	109.16		10.00	99.23	9.92
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	109.16		-	99.23	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成审计。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.92		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		李子园路（真南路-古浪路）架空线入地和合杆整治、李子园路（大头浜-古浪路）道路改建工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	600.00	400.00	400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	600.00	400.00	400.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	积极推进项目建设			项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正计划实施。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况	提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		景泰路（金昌路—桃惠路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	4,000.00	4,000.00	4,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4,000.00	4,000.00	4,000.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		永登路（真南路—祁连山路）改扩建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,400.00	2,100.00	2,100.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,400.00	2,100.00	2,100.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设				截至 2025 年底，项目已竣工验收。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		金沙江路-宁夏路（真北路-曹杨路）架空线入地和合杆整治及道路配套工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,000.00	2,130.00	2,130.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,000.00	2,130.00	2,130.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成总包及管线搬迁的审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		兰溪路（梅岭北路—曹杨路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	200.00	200.00	198.49		10.00	99.24	9.92
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	198.49		-	99.24	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设，完成竣工验收				截至 2025 年底，项目已完成燃气、上水的审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.32		
评分等级		优							

(2025 年度)

(2025 年度)

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		简阳路（青衣江路—怒江北路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	500.00	500.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		长寿路（万航渡路—长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	241.00	240.74		10.00	99.89	9.99
		其中：当年财政拨款	0.00	241.00	240.74		-	99.89	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目审价工作。				截至 2025 年底，项目已完成上水及开关站土建审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.99		
评分等级		优							

(2025 年度)

(2025 年度)

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		真华南路辅道辟通及相关工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1,000.00	1,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1,000.00	1,000.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		金沙江路（花家浜路—真北路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,500.00	600.00	600.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,500.00	600.00	600.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划实施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	30.00	30.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	居民满意度有待进一步提升，通过相关项目的持续开展，不断提高居民满意度。	
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		云岭西路（千阳路—真北路）道路改建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划开展。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北石路(铜川路—兰溪路)架空线入地和合杆整治工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	500.00	500.00	496.59		10.00	99.31	9.93
		其中: 当年财政拨款	500.00	500.00	496.59		-	99.31	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目建设, 完成竣工验收				截至 2025 年底, 项目已竣工验收。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全, 后续加强项目跟踪管理, 逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.93		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		梅岭北路（丹巴路—兰溪路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,000.00	2,500.00	2,500.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,000.00	2,500.00	2,500.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目招标工作，年内开工建设。				项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划开展。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		东新路（曹杨路-武宁路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,749.00	1,146.08	1,146.08		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2,749.00	1,146.08	1,146.08		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目前期征地工作。				截至 2025 年底，项目已完成房屋征收工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		道路景观提升情况		提升	达成指标	8.00	8.00		
		工程施工安全施工零发生		零发生	达成指标	8.00	8.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		规划一路（真光路—真北路）道路新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	0.00	12,860.71	12,820.46		10.00	99.68	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	12,860.71	12,820.46		-	99.68	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目前期征收及手续办理工作。			项目已开工建设，截至 2025 年底，项目正按计划开展。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目完成及时性		≧100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目验收达标率		≧100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	97.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		府村路（桃浦路—礼泉路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	24,624.62	24,624.62		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	24,624.62	24,624.62		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进项目前期工作，完成前期房屋征收工作。				截至 2025 年底，项目已完成前期房屋征收工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00		
		道路通行能力提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00		
		道路安全隐患减少情况		减少	达成指标	5.00	5.00		
		工程施工安全事故零发生		零发生	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。	
满意度 指标	服务对象 满意	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	度指 标						
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		杏山路（梅川路—中山北路）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	700.00	2,300.00	2,240.81	10.00	97.42	9.74
		其中：当年财政拨款	700.00	2,300.00	2,240.81	-	97.42	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目招标及施工。				截至 2025 年底，项目已竣工验收。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目长效管理制度有待进一步健全，后续加强项目跟踪管理，逐步健全长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	97.74	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		规划路（金迎路—金通路）道路新建工程							
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	357.00	137.18		10.00	38.42	3.84
		其中：当年财政拨款	0.00	357.00	137.18		-	38.42	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。				截至 2025 年底，项目已完成审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境 成本 指标	文明施工情况		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	93.84		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		真北路（苏州河一区界）架空线入地和合杆整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政工程建设中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,100.00	800.00	560.35	10.00	70.04	7.00
		其中：当年财政拨款	1,100.00	800.00	560.35	-	70.04	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进项目建设，完成竣工验收				截至 2025 年底，项目已竣工验收。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	质量 指标	项目验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路景观提升情况		提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	
评分等级		优						