

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	光复西路（真光路—丹巴路） 道路新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政 水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000000.00	30000000.00	30,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30000000.00	30000000.00	30000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成光复西路（真光路—丹巴路）道路新建工程，积极推进项目建设。			已完成光复西路（真光路—丹巴路）道路新建工程，项目已竣工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	提升	6	6	
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	香泉路(交通路-富平路)架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100000.00	1100000.00	1,054,549	10	95.87%	9.59	
	其中:当年财政拨款	1100000	1100000	1054549.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境			已完成香泉路(交通路—富平路)架空线入地和合杆整治工程年度工作任务,进一步提升道路周边环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响,实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	92.59	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	远景路（光新路-恒丰路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16724.00	16724.00	16,724	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16724	16724	16724.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境			已完成远景路（光新路—恒丰路）架空线入地工程建设，进一步提升道路周边环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	同普路临时隔离点恢复工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15000000.00	15000000.00	10,000,000	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	15000000	15000000	10000000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推动项目建设			工程已经完工，预算执行偏低主要因概算中人工费单位未确定，后续款项需确定后支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	15	13	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间	
总分						100	90.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中山北路（金沙江路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8270000.00	8270000.00	1,458,968	10	17.65%	1.76	
	其中：当年财政拨款	8270000	8270000	1458968.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境			中山北路（金沙江路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程已竣工，预算执行偏低原因为至年末付款流程仍在流转中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及款项支付及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	提升	6	6	
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	



		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	85.76	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区苏河水岸驿站新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000000.00	10000000.00	8,863,752.1	10	88.64%	8.86	
	其中：当年财政拨款	10000000	10000000	8863752.10	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
提升周边环境				普陀区苏河水岸驿站新建工程，进一步提升周边环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	91.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新曹杨工业园临时方舱升级改造 造项目							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委 员会			实施单位	上海市普陀区市政 工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000000.00	30000000.00	30,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30000000	30000000	30000000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目建设			已完成新曹杨工业园临时方舱升级改造工程， 提升方舱利用率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及 及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目安全隐患减少情况	减少	减少	10	10	
			工程施工安全事故零发 生	零发生	零发生	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	10	8	长效管理尚需进一 步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
	总分					100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	常和路（真南路—祁连山路） 道路改建及配套工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政 工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31000000.00	31000000.00	30,999,999.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	31000000	31000000	30999999.20	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路通行能力			已完成常和路（真南路—祁连山路）道路改建及配套工程，进一步提升道路通行能力。。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	提升	6	6	
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	光复西路（武宁路-宝成桥） 架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政 工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2,882,017	10	96.07%	9.61	
	其中：当年财政拨款	3000000	3000000	2882017.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境			已完成光复西路（武宁路—宝成桥）架空线入地和合杆整治工程，进一步提升道路周边环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	92.61	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	兰溪路百禧公园节点架空线入地工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4150000.00	4150000.00	4,081,474.87	10	98.35%	9.83	
	其中：当年财政拨款	4150000	4150000	4081474.87	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境			完成兰溪路百禧公园节点架空线入地工程，进一步提升了道路周边环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	92.83	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	乐创路（敦煌南路-方渠路） 道路新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委 员会			实施单位	上海市普陀区市政 水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6213400.00	6213400.00	4,477,795	10	72.07%	7.21	
	其中：当年财政拨款	8600000.00	6213400.00	4477795.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要			完成了乐创路（敦煌南路-方渠路）道路新建工程，基本完善了区域路网，满足周边地块交通出行的需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	提升	6	6	
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	91.21	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	德汇苑开关站搬迁工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7000000.00	10800000.00	10,790,210.38	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	7000000.00	10800000.00	10790210.38	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境			已完成德汇苑开关站搬迁工程，提升了道路周边环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	提升	6	6	
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	连亮路（区界-祁安路）道路新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6500000.00	4120000.00	576,578.4	10	14.00%	1.4	
	其中：当年财政拨款	6500000.00	4120000.00	576578.40	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要			连亮路（祁安路—区界）道路新建工程仍在建设中，预算执行偏低主要至年末，付款流程仍在流转中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	50%	15	7.5	建设因建设方案调整，约完成50%的工程量
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	提升	6	6	
			道路通行能力提升情况	提升	提升	6	6	
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	10	
总分						100	83.9	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	南郑路(宁川路-规划兰田路) 道路新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8500000.00	8500000.00	8,380,159	10	98.60%	9.86	
	其中:当年财政拨款	8500000.00	8500000.00	8380159.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网,满足周边地块交通出行的需要			已南郑路(宁川路—规划兰田路)道路新建工程,完善了区域路网,满足周边地块交通出行的需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	疫情影响,实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	提升	6	6	
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	93.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	曹杨路（桃浦路-光复西路） 架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政 水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19000000.00	19000000.00	19,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23000000.00	19000000.00	19000000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			已完成曹杨路（桃浦路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程，进一步提升了道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	$\geq 90\%$	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	武威路（区界—金迎路）							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	2,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成武威路（区界-金迎路）新建工程，提升道路通行能力。			已完成了武威路（区界-金迎路）新建工程，进一步提升了道路通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	6	
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	昭骁路(乐创路—定宁路)道路新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	700000.00	698,336	10	99.77%	9.98	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	698336.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成昭骁路(乐创路~定宁路)道路新建工程			完成了昭骁路(乐创路~定宁路)道路新建工程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	疫情影响,实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	提升	6	6	
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93.98	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	叶家宅路（光复西路—长寿路）、叶家宅南路（长寿路—安远路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2834000.00	9500000.00	8,346,107.98	10	87.86%	8.79	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	9500000.00	8346107.98	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了叶家宅路（光复西路—长寿路）、叶家宅南路（长寿路—安远路）架空线入地和合杆整治工程，提升了道路周边环境和通行能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	6	
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

			生					
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进步健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间	
总分					100	92.78999999999999		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	曹杨一村（花溪路、棠浦路、枫桥路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000000.00	80000000.00	80,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000000.00	80000000.00	80000000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了曹杨一村（花溪路、棠浦路、枫桥路）架空线入地和合杆整治工程，提升了道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	93.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀路（陕西北路—昌化路） 架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政 水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2277400.00	2277400.00	1,988,339	10	87.31%	8.73	
	其中：当年财政拨款	9800000.00	2277400.00	1988339.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了普陀路（陕西北路—昌化路）架空线入地和合杆整治工程，进一步提升道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	91.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中江路（光复西路-金沙江路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	4310000.00	4,306,321.3	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	4310000.00	4306321.30	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			中江路（光复西路-金沙江路）架空线入地和合杆整治工程年度工作任务，进一步提升了道路周边环境和通行能力。。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	92.99	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	真金路（交通路—富水路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3756100.00	12300000.00	9,345,357.94	10	75.98%	7.6	
	其中：当年财政拨款	13000000.00	12300000.00	9345357.94	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了真金路（交通路—富水路）架空线入地和合杆整治工程年度工作任务，进一步提升了道路周边环境和通行能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	90.6	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中山北路(金沙江路-光复西路)地面道路改建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000000.00	5000000.00	2,976,334.39	10	59.53%	5.95	
	其中:当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	2976334.39	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网,满足周边地块交通出行的需要			完成了中山北路(金沙江路-光复西路)道路改建工程年度工作任务,预算执行偏低原因为至年末款项支付仍在流转中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响,实施及款项支付及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	6	
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	89.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	真光路(云岭西路-金沙江路) ) 改建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委 员会			实施单位	上海市普陀区市政 水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000000.00	4250000.00	3,223,688.58	10	75.86%	7.58	
	其中:当年财政拨款	10000000.00	4250000.00	3223688.58	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网,满足周边地块交通出行的需要			真光路(云岭西路—金沙江路)改建工程已完成,有效满足了周边地块交通出行的需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响,实施和 款项支付及时性仍 有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	6	
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发 生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	08	仍有提升空间
总分					100	91.58	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	镇坪路(中山北路-宜昌路) 架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1350000.00	1350000.00	1,350,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2200000.00	1350000.00	1350000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境,提升道路通行能力			已完成镇坪路(中山北路-宜昌路)架空线入地和合杆整治工程年度工作任务,进一步提升了道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响,实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	6	
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	94	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	真华南路(曹杨路-铜川路) 架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2243900.00	2243900.00	2,236,373.1	10	99.67%	9.97	
	其中:当年财政拨款	2900000.00	2243900.00	2236373.10	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境,提升道路通行能力			完成了真华南路(曹杨路-铜川路)架空线入地和合杆整治工程,进一步提升了道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响,实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	92.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000000.00	30300000.00	30,300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	46000000.00	30300000.00	30300000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程年度工作任务，进一步提升了道路周边环境和通行能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	$\geq 90\%$	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	云岭东路（真北路-大渡河路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17000000.00	30910000.00	29,767,028.91	10	96.31%	9.63	
	其中：当年财政拨款	13000000.00	30910000.00	29767028.91	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了云岭东路（真北路-大渡河路）架空线入地和合杆整治工程，进一步提升道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	$\geq 90\%$	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	92.63	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	长寿路(万航渡路-长寿路桥) 道路景观整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27000000.00	27000000.00	27,000,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	27000000.00	27000000.00	27000000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网,满足周边地块交通出行的需要			完成了长寿路(万航渡路—长寿路桥)道路景观整治工程,进一步满足周边地块交通出行的需要,提升了道路景观。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响,实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	$\geq 90\%$	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	云岭西路(干阳路-真北路)改建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25348000.00	1610000.00	1,606,900	10	99.81%	9.98	
	其中:当年财政拨款	27000000.00	1610000.00	1606900.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网,满足周边地块交通出行的需要			完成了云岭西路(干阳路—真北路)改建工程,进一步满足周边地块交通出行的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响,实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	92.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	永登路（真南路-祁连山路） 道路改扩建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政 水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24326200.00	18580000.00	18,579,999.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25000000.00	18580000.00	18579999.84	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要			完成了永登路（真南路—祁连山路）改扩建工程年度工作任务，进一步满足了周边地块交通出行的需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	武威路（真南路-祁连山路） 道路改扩建及配套工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政 水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000000.00	91350000.00	91,335,341.42	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	50000000.00	91350000.00	91335341.42	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要			完成了武威路（真南路—祁连山路）改扩建及配套工程年度工作任务，进一步满足了周边地块交通出行的需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	$\geq 90\%$	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宜昌路（苏州河-昌化路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16122300.00	16122300.00	16,122,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18000000.00	16122300.00	16122300.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成宜昌路（苏州河—昌化路）架空线入地和合杆整治工程，进一步提升道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	$\geq 90\%$	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	长寿路（万航渡路-长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11000000.00	11000000.00	11,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11000000.00	11000000.00	11000000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了长寿路（万航渡路—长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程，进一步提升了道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	6	
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	$\geq 90\%$	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	永登东路（祁连山路—绿棠路）道路新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	653100.00	653100.00	652,822.58	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	653100.00	653100.00	652822.58	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路通行能力。			完成了永登东路（祁连山路-绿棠路）道路新建工程年度工作任务，进一步提升了道路通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	铜川路（真北路—岚皋路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000000.00	48200000.00	36,017,756.4	10	74.73%	7.47	
	其中：当年财政拨款	120000000.00	48200000.00	36017756.40	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了铜川路（真北路—岚皋路）架空线入地和合杆整治工程年度工作任务，预算执行偏低的原因因为至年末，款项支付仍在流转中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施和款项支付及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	90.47	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	同普路（真北路-大渡河路） 架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4000000.00	5510000.00	5,509,432.33	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	5510000.00	5509432.33	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了同普路（真北路-大渡河路）架空线入地和合杆整治工程年度工作任务，进一步提升道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	桃浦西路（古浪路-区界）道路新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25000000.00	1550000.00	1,550,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25000000.00	1550000.00	1550000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要			完成了桃浦西路（古浪路—区界）新建工程年度工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	4	仍有较大提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	4	仍有较大提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	苏州河M50人行桥新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	857,560	10	42.88%	4.29	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	2000000.00	857560.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要			完成了苏州河百合人行桥新建工程年度工作任务，将进一步满足周边地块交通出行的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	3	项目仍在推进中，尚未完全体现
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	3	项目仍在推进中，尚未完全体现
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	4	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	82.29	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	苏河之冠（镇坪路桥—胶州路段）滨河景观提升工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15000000.00	15000000.00	15,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15000000.00	15000000.00	15000000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升滨河景观			完成了苏河之冠（镇坪路桥-胶州路）滨河景观工程，进一步提升了滨河景观。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	干阳路（云岭西路—金沙江路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2610300.00	2610300.00	2,610,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7500000.00	2610300.00	2610300.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了干阳路（云岭西路—金沙江路）架空线入地和合杆整治工程，进一步提升道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	93	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	莫干山路（规划一路—西苏州路）、西苏州路（莫干山路—安远路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3663200.00	3663200.00	3,585,107	10	97.87%	9.79	
	其中：当年财政拨款	13000000.00	3663200.00	3585107.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了莫干山路（规划一路—西苏州路）、西苏州路（莫干山路—安远路）架空线入地和合杆整治工程，进一步提升道路周边环境和通行能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
工程施工安全事故零发								

			生	零发生	零发生	6	6	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间	
总分						100	92.79	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	绿兰路(真南路-金昌路)道路新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2500000.00	2500000.00	2,382,254	10	95.30%	9.53	
	其中:当年财政拨款	2500000.00	2500000.00	2382254.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网,满足周边地块交通出行的需要			完成了绿兰路(金昌路—真南路)道路新建工程,进一步满足了周边地块交通出行的需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响,实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	92.53	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	绿棠路(金昌路-真南路)道路辟通工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4200000.00	4450000.00	4,441,679.4	10	99.82%	9.98	
	其中:当年财政拨款	4200000.00	4450000.00	4441679.40	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网,满足周边地块交通出行的需要			完成了绿棠路(金昌路—真南路)道路辟通工程年度工作任务,进一步满足周边地块交通出行的需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响,实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	92.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	泸定路（金沙江路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9237400.00	17000000.00	16,376,495.87	10	96.34%	9.63	
	其中：当年财政拨款	30000000.00	17000000.00	16376495.87	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成泸定路（金沙江路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程，进一步提升道路周边环境和通行能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	92.63	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	李子园路（大头浜-古浪路） 道路改建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政 水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8500000.00	1800000.00	1,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8500000.00	1800000.00	1800000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要			完成李子园路（武威路—古浪路）道路改建工程年度工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	有所减少	6	3	项目推进中，效果尚未完全体现
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	3	项目推进中，效果尚未完全体现
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	3	项目推进中，效果尚未完全体现
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	4	项目推进中，长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	礼泉路(曹杨路-静宁路)架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3373200.00	3373200.00	3,373,200	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	3500000.00	3373200	3373200	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境,提升道路通行能力			完成了礼泉路(曹杨路-静宁路)架空线入地和合杆整治工程年度工作任务,将进一步提升道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响,实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	兰溪路（梅岭北路—曹杨路） 架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政 水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4315000.00	4315000.00	1,958,104	10	45.38%	4.54	
	其中：当年财政拨款	16800000.00	4315000.00	1958104.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			基本兰溪路（梅岭北路—曹杨路）架空线入地和合杆整治工程施工，预算执行偏低原因为项目中开关站方案调整，项目有所延后。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	80%	15	12	项目方案调整，未 完全完成。
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	7	疫情及方案调整的 影响，实施及时性 仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发 生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	83.54	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	凯旋北路（光复西路—光新路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000000.00	5000000.00	4,666,340.66	10	93.33%	9.33	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	4666340.66	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路景观，提高道路通行能力。			完成凯旋北路（光复西路—光新路）架空线入地和合杆整治工程年度工作任务，进一步提升了道路景观和通行能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	92.33	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	光复西路（光新路—清水湾路）、光新路（光复西路—中山北路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2350800.00	3250000.00	3,228,305.99	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	9800000.00	3250000.00	3228305.99	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了光复西路（光新路—清水湾路）、光新路（光复西路—中山北路）架空线入地和合杆整治工程年度工作任务，进一步提升道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
			项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
			成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
工程施工安全事故零发								

			生	零发生	零发生	6	6	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间	
总分					100	92.93		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	光复西路（宝成桥-光新路） 架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5889200.00	4500000.00	4,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7000000.00	4500000.00	4500000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成光复西路（宝成桥—光新路）架空线入地和合杆整治工程年度工作任务，进一步提升道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
			项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
			成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	富平路（万泉路—新泉路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8942800.00	26500000.00	23,718,580.81	10	89.51%	8.95	
	其中：当年财政拨款	27000000.00	26500000.00	23718580.81	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了富平路（万泉路—新泉路）架空线入地和合杆整治工程，进一步提升了道路周边环境和通行能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	$\geq 90\%$	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	91.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	富平路(新泉路-交暨路)道路新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2800000.00	2800000.00	2,785,790	10	99.50%	9.95	
	其中:当年财政拨款	5300000.00	2800000.00	2785790.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网,满足周边地块交通出行的需要			完成了富平路(新泉路—交暨路)新建工程年度工作任务,进一步满足了周边地块交通出行的需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响,实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	92.95	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	方渠路(乐创路-真南路)道路新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3830000.00	2080000.00	487,258.2	10	23.43%	2.34	
	其中:当年财政拨款	4500000.00	2080000.00	487258.2	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网,满足周边地块交通出行的需要			完成方渠路(乐创路-真南路)道路新建工程年度工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响,实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	4	项目尚未完成,效果无法完全体现
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	4	项目尚未完成,效果无法完全体现
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	4	项目尚未完成,效果无法完全体现
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	81.34	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	丹巴路（光复西路-金沙江路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3830000.00	3,829,707.41	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3830000.00	3829707.41	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了丹巴路（光复西路-金沙江路）架空线入地和合杆整治工程，进一步提升道路周边环境和道路通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	大渡河路（光复西路-桃浦路）架空线入地和合杆整治工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11500000.00	11500000.00	11,263,022	10	97.94%	9.79	
	其中：当年财政拨款	9000000.00	11500000.00	11263022.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成了大渡河路（光复西路-桃浦路）架空线入地和合杆整治工程，提升了道路周边环境和通行能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施 及时性仍有提升空
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空
			工程施工安全事故零发 生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进 步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	92.78999999999999	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	西北物流排水系统初雨调蓄池 新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政 水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4183500.00	12710000.00	12,710,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4183500.00	12710000.00	12710000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	西北物流排水系统初雨调蓄池新建工程，提升蓄水排水能力。			完成西北物流排水系统初雨调蓄池新建工程。进一步提升了蓄水排水能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分						100	93	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	桃浦新村排水系统初雨调蓄池 新建项目							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政 水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4197600.00	31597600.00	31,597,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4197600.00	31597600.00	31597600.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升区域蓄水排水能力			完成了桃浦新村排水系统初雨调蓄池新建工程年度工作任务，进一步提升了区域蓄水排水能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	$\geq 90\%$	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	岚皋南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32614900.00	48810000.00	48,810,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	32614900.00	48810000.00	48810000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升区域蓄水排水能力。			完成岚皋南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程，进一步提升了区域蓄水排水能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	疫情影响，实施及时性仍有提升空间
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	金昌路-交通路(嘉定区/普陀区界-普陀区/静安区区界)道路新建、改扩建工程							
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65000000.00	65000000.00	30,741,251.71	10	47.30%	4.73	
	其中:当年财政拨款	65000000.00	65000000.00	30741251.71	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善区域路网,满足周边地块交通出行的需要			项目仍在建设中,预算执行偏低原因为方案变更缘故,资金支付延后。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	60%	15	9	方案变更,项目完成进度有所延后
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	方案变更,项目完成进度有所延后
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	减少	6	6	
			道路景观提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			道路通行能力提升情况	提升	有所提升	6	5	仍有提升空间
			工程施工安全事故零发生	零发生	零发生	6	6	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	6	5	长效管理尚需进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	85%	10	8	仍有提升空间
总分					100	81.73	