

普建委〔2022〕40号

关于普陀区真如港（红旗村段）综合整治工程 竣工验收的请示

上海市水务局：

根据《上海市水务局关于普陀区真如港（红旗村段）综合整治工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》（沪水务〔2016〕1350号）文件，由普陀区河道管理所组织实施了普陀区真如港（红旗村段）综合整治工程。

本工程内容为：整治河道 758.33 米，土方 46679.38m³（疏浚 23833.68m³、开挖 22845.7m³），新建护岸 1317.34m、步道 1928m²，种植绿化 8060m² 及景观工程等。概算总投资 22448.16 万元，其

中:工程费用 1626.56 万元,独立费用 330.09 万元,预备费 97.83 万元,景观费用 386.24 万元,建设用地费 20007.44 万元。

经沪水务[2021]915 号文件批复,工程实际完成总投资为 20958.3506 万元,其中工程建安费为 1615.5545 万元,独立费用为 187.142 万元,景观费用 377.4328 万元,建设用地费 18778.2213 万元。

目前该工程已具备竣工验收条件,拟请市水务局安排工程竣工验收事宜。

特此请示。

上海市普陀区建设和管理委员会
2022 年 6 月 30 日