

四季艺术幼儿园加固工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，2019年5月至2019年10月，上海市普陀区审计局对上海市普陀区教育局（以下简称区教育局）负责建设的四季艺术幼儿园加固工程进行了竣工决算审计。

一、基本情况和审计评价

根据2016年1月上海市普陀区发展和改革委员会普发改社〔2016〕2号《关于普陀区2016年梅陇中学等5所学校加固工程项目建议书暨可行性研究报告的批复》，该项目法人为上海市普陀区教育局，建设范围为香樟路429号4号楼、5号楼及1号楼，加固面积10471平方米，总投资为3866万元，资金来源由区财政经费解决。

该项目于2016年8月开工，2017年7月竣工。

根据区教育局上报的该项目竣工决算报表反映，截至2019年7月，项目完成投资3775.25万元，其中：建安工程投资3450.91万元，设备投资16.46万元，待摊投资307.88万元。经审计，该项目完成投资3734.02万元，其中：建安工程投资3378.77万元，设备投资47.37万元，待摊投资307.88万元。

审计结果表明，该项目能基本遵守有关国家法律法规，财务核算及内控制度执行情况基本符合规定。但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

- （一）部分工程造价审价不准确。
- （二）预付款比例超相关规定。
- （三）项目交付使用资产分类核算不准确。

三、审计处理情况

对上述问题，我局已依法出具了审计报告。

（一）针对部分工程造价审价不准确的问题，建议区教育局及时调整工程结算金额，加强工程结算价款管理。

（二）针对预付款比例超相关规定的问题，建议区教育局对工程预付款加强管理。

（三）针对项目交付使用资产分类核算不准确的问题，建议区教育局准确编制竣工决算报表。

具体整改情况由区教育局向社会公告。